



FICHA TÉCNICA

EXPEDIENTE N°7490-000224/ 2016

Obra: "ÁREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA RÍO LIMAY"

ETAPA I - Lote 1. Área Recreativa Costera Metropolitana .Municipio de Plottier.

Localidad: CIUDAD DE PLOTTIER.

Departamento: CONFLUENCIA - PROVINCIA DEL NEUQUEN.

Última actualización de la Ficha Técnica 02/11/2017

✓ PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAMI (Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior).</li> </ul>
✓ PRESTAMO BID	<ul style="list-style-type: none"> <li>BID 2499/OC-AR</li> </ul>
✓ EJECUTOR DEL PRESTAMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAMI (Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior).</li> </ul>
✓ SUBEJECUTOR DEL PROGRAMA EN PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo).</li> </ul>
✓ FINANCIAMIENTO (PARI PASSU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos BID: 75%</li> <li>Recursos Provinciales: 25%</li> </ul>
✓ LICITACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/2016</li> </ul>
✓ DESCRIPCIÓN OBRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo de infraestructura del balneario y mirador con: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Caminos.</li> <li>➤ Sendas Peatonales.</li> <li>➤ Bicisendas.</li> <li>➤ Equipamientos e Iluminación.</li> <li>➤ Forestación, Parquización y Riego.</li> </ul> </li> </ul>
✓ CONTRATANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo).</li> </ul>
✓ NO OBJECION A ADJUDICACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>UEC-DAMI N° 665/2016 del 6/05/2016. POR: \$ 22.146.403,35</li> </ul>
✓ 1ª REDETERMINACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>POR: \$ 25.010.597,70 (Jun/16)</li> </ul>
✓ 2ª REDETERMINACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>POR: \$ 25.798.049,93 (Oct/16)</li> </ul>
✓ 3ª REDETERMINACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>POR: \$ 26.982.355,28 (Ene/17)</li> </ul>
✓ FECHA DE INICIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 de julio del 2016.</li> </ul>
✓ PLAZO EJECUCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>270 días Corridos, desde el acta de inicio. (Aproximadamente 15 días a partir de la fecha).</li> </ul>
✓ AMPLIACIÓN DEL PLAZO EJECUCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 días Corridos.</li> </ul>



✓ FECHA DE FINALIZACION	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Agosto del 2017.</i></li></ul>
✓ EMPRESA CONTRATISTA	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>R. J. INGENIERIA S. A.</i></li></ul>
✓ AVANCE DE LA OBRA	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>100%</i> <i>(Septiembre 2017 - Certificado N° 15)</i></li></ul>
✓ ADICIONAL DE TRABAJOS APROBADOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>POR: \$ 729.103,16</i></li></ul>