



FICHA TÉCNICA

**OBRA: “ÁREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA RÍO NEUQUÉN”**

**ETAPA I - Lote 2**

**Municipio de Centenario**

✓ PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAMI (Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior).</li> </ul>
✓ EJECUTOR DEL PRESTAMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAMI (Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior).</li> </ul>
✓ PRESTAMO	<ul style="list-style-type: none"> <li>BID 2499/OC-AR</li> </ul>
✓ SUBEJECUTOR DEL PROGRAMA EN PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo).</li> </ul>
✓ FINANCIAMIENTO (PARI PASSU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos BID: 75%</li> <li>Recursos Provinciales: 25%</li> </ul>
✓ NO OBJECCION A ADJUDICACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>NOTA UEC-DAMI N° 683/2016 DEL 10/05/2016 POR : \$ 18.134.512,84</li> </ul>
✓ MONTO ADICIONAL DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>\$ 1.537.688,13</li> </ul>
✓ LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPN N° 01/2016 – FECHA DE APERTURA 07/03/16.</li> </ul>
✓ DESCRIPCIÓN OBRA	<p>Desarrollo de infraestructura del balneario y camping con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caminos.</li> <li>Estacionamientos.</li> <li>Sendas peatonales.</li> <li>Bicisendas.</li> <li>Equipamiento.</li> <li>Iluminación.</li> <li>Forestación, Parquización y Riego.</li> </ul>
✓ CONTRATANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo).</li> </ul>
✓ EMPRESA ADJUDICATARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>RJ INGENIERIA S. A.</li> </ul>



✓ FECHA DE INICIO	<ul style="list-style-type: none"><li>• 01/07/2016</li></ul>
✓ PLAZO EJECUCIÓN DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"><li>• 270 días desde el acta de inicio (aproximadamente 15 días a partir de la fecha)</li></ul>
✓ AMPLIACIÓN PLAZO DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90 días corridos.</li></ul>
✓ FECHA DE FINALIZACION	<ul style="list-style-type: none"><li>• JUNIO 2017(Prevista por el Programa DAMI)</li></ul>
✓ AVANCE DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>100% Junio 2017.</b> (Certificado de Obra N°12)</li></ul>