



FICHA TÉCNICA

OBRA: “ÁREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA RÍO NEUQUÉN”

ETAPA I - Lote 1

Área Recreativa Costera Metropolitana - Municipio de Neuquén

✓ PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> DAMI. (Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior).
✓ EJECUTOR DEL PRESTAMO	<ul style="list-style-type: none"> DAMI. (Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior).
✓ PRESTAMO	<ul style="list-style-type: none"> BID 2499/OC-AR.
✓ SUBEJECUTOR DEL PROGRAMA EN PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none"> UPEFE. (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo).
✓ FINANCIAMIENTO (PARI PASSU)	<ul style="list-style-type: none"> Recursos BID: 75% Recursos Provinciales: 25%
✓ MONTO DE CONTRATO	<ul style="list-style-type: none"> \$ 20.471.593,57
✓ MONTO ADICIONAL DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> \$ 3.019.090,76
✓ MONTO DE CONTRATO + ✓ MONTO ADICIONAL DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> \$ 23.490.684,33
✓ LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> LPN N° 01/2016 – FECHA DE APERTURA 07/03 /16. Lote 1.
✓ DESCRIPCIÓN OBRA	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de la infraestructura, preservando el medio ambiente, para un parque recreativo con: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 Miradores, conectados por sendas peatonales. ➤ Readecuación canal de desagüe. ➤ Estacionamiento. ➤ Equipamiento. ➤ Iluminación. ➤ Parquización. ➤ Forestación y Riego. ➤ Señalética.
✓ CONTRATANTE	<ul style="list-style-type: none"> UPEFE. (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo).



✓ AVANCE DE OBRA	<ul style="list-style-type: none">• 100%. <i>(Certificado N° 12 - agosto 2017).</i>
✓ EMPRESA ADJUDICATARIA	<ul style="list-style-type: none">• <i>RJ INGENIERIA</i>
✓ FECHA DE INICIO	<ul style="list-style-type: none">• <i>01/07/2016</i>
✓ PLAZO DE OBRA	<ul style="list-style-type: none">• <i>420 días corridos.</i>
✓ AMPLIACIÓN PLAZO DE OBRA	<ul style="list-style-type: none">• <i>60 días corridos.</i>
✓ FECHA DE FINALIZACION	<ul style="list-style-type: none">• <i>AGOSTO 2017.</i>