



FICHA TÉCNICA

**OBRA: “ÁREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA RÍO LIMAY”**

**ETAPA I - Lote 2**

**Área Recreativa Costera Metropolitana .Municipio de Senillosa.**

✓ PROGRAMA	DAMI (Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior).
✓ EJECUTOR DEL PRESTAMO	DAMI (Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior).
✓ PRESTAMO	BID 2499/OC-AR
✓ SUBEJECUTOR DEL PROGRAMA EN PROVINCIA	UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo).
✓ FINANCIAMIENTO (PARI PASSU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recursos BID: 75%</li> <li>• Recursos Provinciales: 25%</li> </ul>
✓ MONTO DE CONTRATO	NOTA UEC-DAMI N° 665/2016 DEL 6/05/2016 POR : \$ 24.213.479,14
✓ LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	LPN N° 02/2016 – FECHA DE APERTURA 07/03/16
✓ DESCRIPCIÓN OBRA	Desarrollo de infraestructura del balneario y mirador con caminos, sendas peatonales y bicisendas, equipamiento, iluminación, forestación, parquización y riego.
✓ CONTRATANTE	UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo).
✓ EMPRESA ADJUDICATARIA	SERVIPET S.A.
✓ FECHA DE INICIO	01/07/2016
✓ PLAZO EJECUCIÓN	270 días desde el acta de inicio. (Aproximadamente 15 días a partir de la fecha).
✓ AMPLIACIÓN PLAZO DE OBRA	30 días corridos.
✓ AVANCE DE OBRA	<b>100% (Abril 2017).</b>
✓ FECHA DE FINALIZACION	MARZO 2017(Prevista por el Programa DAMI).